

TABLA DE PROYECTOS

EGIS RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL COMITÉ Y SECTOR	NUMERO DE POSTULANTES	TIPO DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
<p align="center">CORPORACIÓN HABITACIONAL DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION</p>	<p align="center">IGNACIO CARRERA PINTO I</p>	<p align="center">COMITÉ VISTA ESPERANZA URBANO</p>	<p align="center">123 FAMILIAS</p>	<p align="center">FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS</p>	<p>PROYECTO CON CALIFICACION CONDICIONADA. ENTIDAD DE GESTIÓN RESPONSABLE, INFORMA QUE A MÁS TARDAR EL DÍA MIÉRCOLES DE LA PRÓXIMA SEMANA SERÁN FIRMADOS LOS NUEVOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE LLEGARON A ACUERDO, DENOMINADA 3L; ELLO CON LA FINALIDAD DE QUE SE HAGA EFECTIVO EL TRAMITE DE PAGO DEL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN A LOS DUEÑOS DEL TERRENO, QUIENES A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, SR. PEDRO WIELANDT, MANIFIESTAN SU MALESTAR CON LOS ATRASOS GENERADOS EN LOS RESPECTIVOS PAGOS, ASI COMO CON LAS IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN QUE HA REALIZADO LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, COMO ENTIDAD DE GESTIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO. DEL MISMO MODO, LAS OBRAS DEBERIAN INICIARSE A MÁS TARDAR EN LA QUINCENA DE JULIO.</p>

<p>CORPORACIÓN HABITACIONAL DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION</p>	<p>IGNACIO CARRERA PINTO II</p>	<p>COMITÉ NUEVO AMANECER URBANO</p>	<p>70 FAMILIAS</p>	<p>FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS</p>	<p>PROYECTO CON CALIFICACION CONDICIONADA. ENTIDAD DE GESTIÓN RESPONSABLE, INFORMA QUE A MÁS TARDAR EL DÍA MIÉRCOLES DE LA PRÓXIMA SEMANA SERÁN FIRMADOS LOS NUEVOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE LLEGARON A ACUERDO, DENOMINADA 3L; ELLO CON LA FINALIDAD DE QUE SE HAGA EFECTIVO EL TRAMITE DE PAGO DEL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN A LOS DUEÑOS DEL TERRENO, QUIENES A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, SR. PEDRO WIELANDT, MANIFIESTAN SU MALESTAR CON LOS ATRASOS GENERADOS EN LOS RESPECTIVOS PAGOS, ASI COMO CON LAS IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN QUE LA REALIZADO LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN, COMO ENTIDAD DE GESTIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO. DEL MISMO MODO, LAS OBRAS DEBERIAN INICIARSE A MÁS TARDAR EN LA QUINCENA DE JULIO.</p>
---	-------------------------------------	---	--------------------	--	--

<p>I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI</p>	<p>ESPERANZA</p>	<p>COMITÉ ESFUERZO Y SUPERACIÓN SECTOR RURAL DE CERRILLOS</p>	<p>36 FAMILIAS</p>	<p>SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL</p>	<p>PROYECTO ADJUDICADO POR LA EGIS EN DICIEMBRE, 2008. EL DIA MARTES 23 DE JULIO, A LAS 12 HORAS, EN EL SALÓN MUNICIPAL, CON LA PRESENCIA DE LA COMISION EVALUADORA COMPUESTA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL, LA DIRECTORA DE SECPLA Y EL DIRECTOR DE OBRAS; SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LA LICITACIÓN POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS DE ESTE PROYECTO HABITACIONAL. DE LAS 3 EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE OFERTARON EN EL PORTAL CHILECOMPRA, SÓLO SE PRESENTÓ EN EL SALÓN, UNA DE ELLAS, CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA SOCIEDAD LAGO ATRAVESADO, QUIENES DESDE EL INICIO DE LA LICITACIÓN SE PRESENTARON MUY INTERESADOS EN DICHA CONSTRUCCIÓN, PARTICIPANDO EN TODAS LAS INSTANCIAS DE LA LICITACIÓN. LA EMPRESA PRESENTO TODOS LOS ANTECEDENTES REQUERIDOS, LOS CUALES FUERON PRESENTADOS POR LA COMISIÓN EVALUADORA AL SR. ALCALDE, QUIEN DEBE MANIFESTAR SU APROBACIÓN. SI LA ADJUDICACIÓN SE EFECTÚA A LA BREVEDAD, SE PODRÁ DAR INICIO A LAS OBRAS A PARTIR DE LA QUINCENA DE</p>
---	------------------	---	--------------------	--	--

					<p>JULIO. LA PRÓXIMA SEMANA, UNA VEZ REALIZADA LA ADJUDICACIÓN, SE CONVOCARÁ A LAS FAMILIAS A UNA ASAMBLEA INFORMATIVA, LA CUAL DEBE CONTAR CON LA PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE DEL SERVIU, ASISTENTE SOCIAL, QUIEN CUMPLE EL ROL DE SUPERVISAR LAS ACCIONES QUE LA EGIS REALIZA CON LAS FAMILIAS, LO CUAL LE FUE INFORMADO A LA ENCARGADA DE LA EGIS, EL MARTES DE ESTA SEMANA, TRAS PARTICIPAR EN SERVIU METROPOLITANO, EN UNA REUNIÓN DE ASISTENTES SOCIALES RESPONSABLES DE PROYECTOS HABITACIONALES RURALES.</p> <p>A RAIZ DE QUE ESTOS PROYECTOS, REQUIEREN ESPECIALIDAD ELÉCTRICA CERTIFICADA, SE VERIFICARA CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA LA EJECUCIÓN DE ESTAS OBRAS; A FIN DE QUE LA EGIS NO DEBA INCURRIR EN UNA LICITACIÓN Y PAGO POR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INDIVIDUALES ELÉCTRICOS.</p>
--	--	--	--	--	---

<p>I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI</p>	<p>LOS ACACIOS</p>	<p>COMITÉ LOS ACACIOS SECTOR RURAL DE EL AJIAL</p>	<p>10 FAMILIAS</p>	<p>SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL</p>	<p>PROYECTO ADJUDICADO POR LA EGIS EN DICIEMBRE, 2008. EL DIA MARTES 23 DE JULIO, A LAS 12 HORAS, EN EL SALÓN MUNICIPAL, CON LA PRESENCIA DE LA COMISION EVALUADORA COMPUESTA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL, LA DIRECTORA DE SECPA Y EL DIRECTOR DE OBRAS; SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LA LICITACIÓN POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS DE ESTE PROYECTO HABITACIONAL. DE LAS 3 EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE OFERTARON EN EL PORTAL CHILECOMPRA, SÓLO SE PRESENTÓ EN EL SALÓN, UNA DE ELLAS, CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA SOCIEDAD LAGO ATRAVESADO, QUIENES DESDE EL INICIO DE LA LICITACIÓN SE PRESENTARON MUY INTERESADOS EN DICHA CONSTRUCCIÓN, PARTICIPANDO EN TODAS LAS INSTANCIAS DE LA LICITACIÓN. LA EMPRESA PRESENTO TODOS LOS ANTECEDENTES REQUERIDOS, LOS CUALES FUERON PRESENTADOS POR LA COMISIÓN EVALUADORA AL SR. ALCALDE, QUIEN DEBE MANIFESTAR SU APROBACIÓN. SI LA ADJUDICACIÓN SE EFECTÚA A LA BREVEDAD, SE PODRÁ DAR INICIO A LAS OBRAS A PARTIR DE LA QUINCENA DE</p>
-------------------------------------	--------------------	--	--------------------	------------------------------------	---

					<p>JULIO. LA PRÓXIMA SEMANA, UNA VEZ REALIZADA LA ADJUDICACIÓN, SE CONVOCARÁ A LAS FAMILIAS A UNA ASAMBLEA INFORMATIVA, LA CUAL DEBE CONTAR CON LA PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE DEL SERVIU, ASISTENTE SOCIAL, QUIEN CUMPLE EL ROL DE SUPERVISAR LAS ACCIONES QUE LA EGIS REALIZA CON LAS FAMILIAS, LO CUAL LE FUE INFORMADO A LA ENCARGADA DE LA EGIS, EL MARTES DE ESTA SEMANA, TRAS PARTICIPAR EN SERVIU METROPOLITANO, EN UNA REUNIÓN DE ASISTENTES SOCIALES RESPONSABLES DE PROYECTOS HABITACIONALES RURALES.</p> <p>A RAIZ DE QUE ESTOS PROYECTOS, REQUIEREN ESPECIALIDAD ELÉCTRICA CERTIFICADA, SE VERIFICARA CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA LA EJECUCIÓN DE ESTAS OBRAS; A FIN DE QUE LA EGIS NO DEBA INCURRIR EN UNA LICITACIÓN Y PAGO POR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INDIVIDUALES ELÉCTRICOS.</p>
--	--	--	--	--	---

<p>I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI</p>	<p>SAN JOSE</p>	<p>COMITÉ SAN JOSE SECTOR RURAL DE LOLENCO</p>	<p>21 FAMILIAS</p>	<p>SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL</p>	<p>PROYECTO ADJUDICADO POR LA EGIS EN DICIEMBRE, 2008. EL DIA MARTES 23 DE JULIO, A LAS 12 HORAS, EN EL SALÓN MUNICIPAL, CON LA PRESENCIA DE LA COMISION EVALUADORA COMPUESTA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL, LA DIRECTORA DE SECPLA Y EL DIRECTOR DE OBRAS; SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LA LICITACIÓN POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS DE ESTE PROYECTO HABITACIONAL. DE LAS 3 EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE OFERTARON EN EL PORTAL CHILECOMPRA, SÓLO SE PRESENTÓ EN EL SALÓN, UNA DE ELLAS, CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA SOCIEDAD LAGO ATRAVESADO, QUIENES DESDE EL INICIO DE LA LICITACIÓN SE PRESENTARON MUY INTERESADOS EN DICHA CONSTRUCCIÓN, PARTICIPANDO EN TODAS LAS INSTANCIAS DE LA LICITACIÓN. LA EMPRESA PRESENTO TODOS LOS ANTECEDENTES REQUERIDOS, LOS CUALES FUERON PRESENTADOS POR LA COMISIÓN EVALUADORA AL SR. ALCALDE, QUIEN DEBE MANIFESTAR SU APROBACIÓN. SI LA ADJUDICACIÓN SE EFECTÚA A LA BREVEDAD, SE PODRÁ DAR INICIO A LAS OBRAS A PARTIR DE LA QUINCENA DE</p>
-------------------------------------	-----------------	--	--------------------	------------------------------------	--

					<p>JULIO. LA PRÓXIMA SEMANA, UNA VEZ REALIZADA LA ADJUDICACIÓN, SE CONVOCARÁ A LAS FAMILIAS A UNA ASAMBLEA INFORMATIVA, LA CUAL DEBE CONTAR CON LA PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE DEL SERVIU, ASISTENTE SOCIAL, QUIEN CUMPLE EL ROL DE SUPERVISAR LAS ACCIONES QUE LA EGIS REALIZA CON LAS FAMILIAS, LO CUAL LE FUE INFORMADO A LA ENCARGADA DE LA EGIS, EL MARTES DE ESTA SEMANA, TRAS PARTICIPAR EN SERVIU METROPOLITANO, EN UNA REUNIÓN DE ASISTENTES SOCIALES RESPONSABLES DE PROYECTOS HABITACIONALES RURALES.</p> <p>A RAIZ DE QUE ESTOS PROYECTOS, REQUIEREN ESPECIALIDAD ELÉCTRICA CERTIFICADA, SE VERIFICARA CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA LA EJECUCIÓN DE ESTAS OBRAS; A FIN DE QUE LA EGIS NO DEBA INCURRIR EN UNA LICITACIÓN Y PAGO POR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INDIVIDUALES ELÉCTRICOS.</p>
--	--	--	--	--	---

<p>I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI</p>	<p>MEJOR VIVIR</p>	<p>COMITÉ MEJOR VIVIR VILLA LO PRADO</p>	<p>29 FAMILIAS</p>	<p>PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA</p>	<p>PROYECTO EN PROCESO DE REVISIÓN EN SERVIU, DESDE FEBRERO DE ESTE AÑO. ENTRE MIERCOLES Y JUEVES DE ESTA SEMANA, SE INFORMO A LA EGIS QUE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PLAN DE HABILITACIÓN SOCIAL, EL PROYECTO SE ENCONTRABA APROBADO, PARA SER PRESENTADO A LA COMISIÓN TÉCNICA EVALUADORA, EL PRÓXIMO DÍA MARTES 30 DE JUNIO, QUIENES EFECTUARAN LA REVISIÓN FINAL, PARA SER PRESENTADO EN EL LLAMADO DEL MES DE JULIO, QUE REALIZA EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. SI AL LLAMADO DE JULIO EL PROYECTO ES SELECCIONADO, LAS FAMILIAS OBTENDRÁN SUS RESPECTIVOS SUBSIDIOS. DE NO SER ASÍ, LA EGIS DEBE REINGRESAR EL PROYECTO A MÁS TARDAR CON FECHA 06 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR NUEVAMENTE DEL LLAMADO DE SELECCIÓN DEL MES DE AGOSTO. LA SELECCIÓN DEL PROYECTO QUE REALIZA EL MINSTERIO, DEPENDE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON LOS QUE SE CUENTEN.</p>
---	--------------------	--	--------------------	---	---

<p>I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI</p>	<p>SAN PEDRO</p>	<p>COMITÉ SAN PEDRO VILLA SAN PEDRO</p>	<p>47 FAMILIAS</p>	<p>PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA</p>	<p>PROYECTO EN PROCESO DE REVISIÓN EN SERVIU, DESDE FEBRERO DE ESTE AÑO. ENTRE MIERCOLES Y JUEVES DE ESTA SEMANA, SE INFORMO A LA EGIS QUE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PLAN DE HABILITACIÓN SOCIAL, EL PROYECTO SE ENCONTRABA APROBADO, PARA SER PRESENTADO A LA COMISIÓN TÉCNICA EVALUADORA, EL PRÓXIMO DÍA MARTES 30 DE JUNIO, QUIENES EFECTUARÁN LA REVISIÓN FINAL, PARA SER PRESENTADO EN EL LLAMADO DEL MES DE JULIO, QUE REALIZA EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. SI AL LLAMADO DE JULIO EL PROYECTO ES SELECCIONADO, LAS FAMILIAS OBTENDRÁN SUS RESPECTIVOS SUBSIDIOS. DE NO SER ASÍ, LA EGIS DEBE REINGRESAR EL PROYECTO A MÁS TARDAR CON FECHA 06 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR NUEVAMENTE DEL LLAMADO DE SELECCIÓN DEL MES DE AGOSTO. LA SELECCIÓN DEL PROYECTO QUE REALIZA EL MINSTERIO, DEPENDE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON LOS QUE SE CUENTEN.</p>
---	------------------	---	--------------------	---	---

<p>I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI</p>	<p>CACIQUE CAROLANQUE</p>	<p>COMITÉ CACIQUE CAROLANQUE POBLACION CAROL URZUA, POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE Y VILLA SIDECO- ESPAÑA</p>	<p>59 FAMILIAS</p>	<p>PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA</p>	<p>PROYECTO EN PROCESO DE REVISIÓN EN SERVIU, DESDE FEBRERO DE ESTE AÑO. ENTRE MIERCOLES Y JUEVES DE ESTA SEMANA, SE INFORMO A LA EGIS QUE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PLAN DE HABILITACIÓN SOCIAL, EL PROYECTO SE ENCONTRABA APROBADO, PARA SER PRESENTADO A LA COMISIÓN TÉCNICA EVALUADORA, EL PRÓXIMO DÍA MARTES 30 DE JUNIO, QUIENES EFECTUARAN LA REVISIÓN FINAL, PARA SER PRESENTADO EN EL LLAMADO DEL MES DE JULIO, QUE REALIZA EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. SI AL LLAMADO DE JULIO EL PROYECTO ES SELECCIONADO, LAS FAMILIAS OBTENDRÁN SUS RESPECTIVOS SUBSIDIOS. DE NO SER ASÍ, LA EGIS DEBE REINGRESAR EL PROYECTO A MÁS TARDAR CON FECHA 06 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR NUEVAMENTE DEL LLAMADO DE SELECCIÓN DEL MES DE AGOSTO. LA SELECCIÓN DEL PROYECTO QUE REALIZA EL MINISTERIO, DEPENDE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON LOS QUE SE CUENTEN.</p>
---	-------------------------------	---	--------------------	--	--

					PROYECTO QUE REQUIERE LICITACIÓN PARA EJECUCION DE PROYECTOS INDIVIDUALES DE MEJORAMIENTO ELECTRICO, POR TRATARSE DE ESPECIALIDAD.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	QUEBRADA ONDA	COMITÉ QUEBRADA ONDA SECTOR RURAL DE QUEBRADA ONDA	10 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN PROCESO DE REVISIÓN EN SERVIU, DESDE JUNIO DE ESTE AÑO. EL DÍA JUEVES DE ESTA SEMANA SE INFORMO A LA EGIS QUE EL PROYECTO SE ENCONTRABA CON OBSERVACIONES A SUBSANAR, LAS CUALES SERÁN RESUELTAS DENTRO DEL MES, PARA SER REINGRESADO. ENTRE LAS OBSERVACIONES MÁS CLARAS SE DETALLA LA NECESIDAD DE ADJUNTAR LOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN, EN TRÁMITES EN LA DOM, DETALLAR LOS PRESUPUESTOS DE CADA AMPLIACIÓN Y ADJUNTAR PROMESA DE CONSTRUCCIÓN CON UNA EMPRESA CONSTRUCTORA.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SANTA TERESA	COMITÉ SANTA TERESA POBLACION WILLIAMS REBOLLEDO II, POBLACION CAROL URZUA Y VILLA SIDEKO - ESPAÑA	31 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN	PROYECTO EN PREPARACIÓN, EQUIPO TÉCNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VISITAS EN TERRENO, DEBIENDO QUEDAR FINIQUITADO DICHO PROCESO AL 03 DE JULIO. ADEMÁS, 6 FAMILIAS PERTENECIENTES AL COMITÉ, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE

					SUS VIVIENDAS EN LA DOM. PROYECTO PARA SER POSTULADO AL MES DE JULIO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	LO ALVARADO	COMITÉ LO ALVARADO I SECTOR RURAL DE LO ALVARADO	14 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN	PROYECTO EN PREPARACIÓN, EQUIPO TECNICO REALIZARÁ VISITAS EN TERRENO EN LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE JULIO. PRINCIPAL INCONVENIENTE DE EJECUCIÓN DE LAS VISITAS, ES LA POCA DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO. PROYECTO PARA INGRESO DE POSTULACIÓN EN EL MES DE AGOSTO. PENDIENTE POR PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	EL LUCERO	COMITÉ LO ALVARADO II SECTOR RURAL DE LO ALVARADO	14 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN PREPARACIÓN, EQUIPO TÉCNICO REALIZARÁ VISITAS EN TERRENO EN LA SEMANA DEL 06 AL 10 DE JULIO. PRINCIPAL INCONVENIENTE DE EJECUCIÓN DE LAS VISITAS, ES LA POCA DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO. PROYECTO PARA INGRESO DE POSTULACIÓN EN EL MES DE AGOSTO. PENDIENTE POR PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE.

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	CURACAVI OESTE	COMITÉ CURACAVI OESTE FAMILIAS DISEMINADAS EN EL AREA URBANA DE LA COMUNA	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN STAND-BY, A LA ESPERA DE PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE, Y TERMINO DE CONVOCATORIA DE POSTULANTES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ VALLE DE CURACAVI SECTOR RURAL DE PATAGUILLA	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR SIN TITULO DE POSTULACION COMPLETAMENTE DEFINIDO AUN	PRIMERA REUNIÓN REALIZADA EN EL MES DE ABRIL, EN DONDE FAMILIAS VERIFICARAN SUS POSIBILIDADES DE POSTULACIÓN EN CUANTO A LAS NECESIDADES DE CADA UNA, SEA DE AMPLIACIÓN O DE MEJORAMIENTO, Y VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE POSTULACIÓN DE CADA UNO. FAMILIAS DEBEN REALIZAR PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS. SIN NUEVOS ANTECEDENTES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ VILLA ESPAÑA	17 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PROYECTO EN PRIMERA INSTANCIA PREPARADO POR EL EQUIPO TÉCNICO DE LA EGIS, NO OBSTANTE, EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO LAS FAMILIAS HAN CAMBIADO SUS OPCIONES DE MEJORAMIENTO, POR LO QUE EL EQUIPO DEBE REESTUDIAR EL PROYECTO. NO EXISTE MAYOR COMPROMISO TANTO DE LA DIRECTIVA COMO DEL GRUPO EN

					GENERAL CON EL PROYECTO, POR LO QUE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN SE HAN DILATADO, PRIORIZANDO EL EQUIPO AQUELLOS PROYECTOS QUE SE BASAN EN EL REAL INTERES Y COMPROMISO DE SUS MIEMBROS. SIN NUEVOS ANTECEDENTES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ LAS AZUZENAS	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN STAND-BY, A LA ESPERA DE PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE, Y TERMINO DE CONVOCATORIA DE POSTULANTES. SIN NUEVOS ANTECEDENTES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ VALLE VERDE	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN STAND-BY, A LA ESPERA DE PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE, Y TERMINO DE CONVOCATORIA DE POSTULANTES. SIN NUEVOS ANTECEDENTES.

<p>I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI</p>	<p>RURALIA</p>	<p>COMITÉ AGRUPACION DE VIVIENDAS RURALES, DEL SECTOR PATAGUILLA, COMITÉ LA UNIDAD, DEL SECTOR RURAL DE POBLACION COLO, Y OTRAS FAMILIAS DISEMINADAS DE LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNA</p>	<p>77 FAMILIAS</p>	<p>PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL</p>	<p>EN RAZÓN DE LOS ATRASOS LEGALES QUE HAN TENIDO LOS DERECHOS REAL DE USO, Y EN COSIDERACIÓN A LAS FAMILIAS QUE DESDE HACE UN TIEMPO CUENTAN CON TODOS SUS ANTECEDENTES DE POSTULACIÓN AL DÍA, EL EQUIPO EGIS DETERMINO REALIZAR UN DESGLOSE DEL PROYECTO, EL CUAL CONSISTE EN ENVIAR COMO PRIMERA POSTULACIÓN A UN GRUPO DE 64 FAMILIAS, DE LAS CUALES SÓLO 05 SE HAYAN PENDIENTES CON LA VISITA EN TERRENO, LAS CUALES EL EQUIPO TÉCNICO EJECUTARÁ EL LUNES DE LA SEMANA ENTRANTE. DE ESTAS 64 FAMILIAS, SE HAYA EN PROCESO DE TRÁMITE LOS RESPECTIVOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN, TODO LO CUAL DEBE QUEDAR SUBSANADO PARA SU PRESENTACIÓN A SERVIU A MÁS TARDAR LA SEGUNDA SEMANA SE JULIO. PARALELO A ELLO, SE CONVOCARA A LAS FAMILIAS A UNA ASAMBLEA INFORMATIVA DURANTE LOS DÍAS VENIDERS.</p> <p>EN LO QUE CONCIERNE A LAS 13 FAMILIAS RESTANTES. 10 DE ELLAS SE HAYAN PENDIENTES POR DERECHOS REAL DE USO, LOS CUALES</p>
-------------------------------------	----------------	--	--------------------	--	--

					<p>EL DÍA MARTES DE LA PRÓXIMA SEMANA SERÁN INGRESADOS AL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES, QUIEN TOMA UN TIEMPO DISPONIBLE DE 10 DÍAS HÁBILES PARA SU INSCRIPCIÓN. UNA VEZ EJECUTADO DICHO PROCESO, SE GESTIONARÁN LOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE ESTAS VIVIENDAS, PARA SER POSTULADOS A MÁS TARDAR A FINES DEL MES DE JULIO. EN LO QUE RESPECTA A LAS OTRAS 03 FAMILIAS, UNO DE ELLOS, SE RETIRO DEL PROYECTO, YA QUE TRÁS REALIZARSE TRES SUPERVISIONES A LA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL, SE ENCUENTRA CON UN PUNTAJE SUPERIOR AL REQUERIDO POR EL PROGRAMA. EN TANTO QUE LAS OTRAS 2 FAMILIAS, LAS DIMENSIONES DE SUS TERRENOS, NO PERMITEN LA CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS, TODO LO CUAL SERÁ INFORMADO A ESTOS. PROYECTO QUE REQUIERE, ADEMÁS, LICITACIÓN PARA EJECUCION DE PROYECTOS INDIVIDUALES ELÉCTRICOS, POR TRATARSE DE ESPECIALIDAD.</p>
--	--	--	--	--	--

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	DEBE CONSTITUIRSE	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	CONJUNTO DE FAMILIAS INTERESADAS EN POSTULACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES RURALES, DE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, Y QUE DEBEN CONSTITUIRSE COMO COMITÉ, CON LOS CUALES SE INICIARÁ PROCESO DE TRABAJO A FINES DEL MES DE JULIO, UNA VEZ INGRESADA LA POSTULACION DEL PROYECTO RURALIA.
------------------------------	---------------------	-------------------	--	---	--

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	VALLE DE LOS SUEÑOS	COMITÉ MILAGROS URBANO	114 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	<p>PROYECTO EN PREPARACIÓN FINAL, PARA SER INGRESADO A SERVIU EN UN TIEMPO NO SUPERIOR A 3 SEMANAS, ELLO UNA VEZ FINIQUITADO EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS POR PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO, Y DE LA REVISIÓN DEL MISMO POR LA DOM PARA EL OTORGAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO.</p> <p>LICITACIÓN POR MECÁNICA DE SUELOS, FINALIZADA Y CON ADJUDICACIÓN REALIZADA.</p> <p>LICITACIÓN POR PROYECTO DE ARQUITECTURA Y POR PROYECTO DE CÁLCULO, CON APERTURA REALIZADA, EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN.</p>
------------------------------	---------------------	------------------------	--------------	--	--

					<p>ANTECEDENTES FAMILIARES Y TÉCNICOS YA REVISADOS Y RECHEQUEADOS POR EL EQUIPO PROFESIONAL DE LA EGIS. VERIFICANDO PUNTAJES DE FPS POR VARIACIONES EN ESTOS. PROMESA DE COMPRAVENTA DEL TERRENO FIRMADAS, CON FIRMAS YA LEGALIZADAS ANTE NOTARIO.</p>
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	VALLE DE LOS SUEÑOS	COMITÉ PIEDRA AZUL URBANO	113 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	<p>PROYECTO EN PREPARACIÓN FINAL, PARA SER INGRESADO A SERVIU EN UN TIEMPO NO SUPERIOR A 3 SEMANAS, ELLO UNA VEZ FINIQUITADO EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS POR PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO, Y DE LA REVISIÓN DEL MISMO POR LA DOM PARA EL OTORGAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO.</p> <p>LICITACIÓN POR MECÁNICA DE SUELOS, FINALIZADA Y CON ADJUDICACIÓN REALIZADA.</p> <p>LICITACIÓN POR PROYECTO DE ARQUITECTURA Y POR PROYECTO DE CÁLCULO, CON APERTURA REALIZADA, EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN.</p> <p>ANTECEDENTES FAMILIARES Y TÉCNICOS YA REVISADOS Y</p>

					<p>RECHEQUEADOS POR EL EQUIPO PROFESIONAL DE LA EGIS. VERIFICANDO PUNTAJES DE FPS POR VARIACIONES EN ESTOS. PROMESA DE COMPRAVENTA DEL TERRENO FIRMADAS, CON FIRMAS YA LEGALIZADAS ANTE NOTARIO.</p>
<p>I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI</p>	<p>SIN NOMBRE DEFINIDO PROYECTO CUARTA ETAPA</p>	<p>DEBE CONSTITUIRSE</p>	<p>SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN</p>	<p>PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS</p>	<p>PROYECTO A PREPARARSE COMO CUARTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN UN CONJUNTO HABITACIONAL. DEMANDA DE POSTULACIÓN ABIERTA, CON UN NÚMERO APROXIMADO A LA FECHA DE 150 FAMILIAS INTERESADAS. SE HAYA EN GESTIÓN PROMESAS DE COMPRAVENTA A TRAVÉS DE INMOVILIARIA TRANSTERRA, DEL TERRENO DE LA FAMILIA CERDA. PROYECTO QUE SE INICIARA PROCESO DE TRABAJO UNA VEZ QUE EL PROYECTO VALLE DE LOS SUEÑOS SEA INGRESADO EN SERVIU.</p>
<p>I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI</p>	<p>SIN NOMBRE DEFINIDO</p>	<p>COMITÉ LAURA VICUÑA SECTOR CERRILLOS</p>	<p>40 FAMILIAS</p>	<p>PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS</p>	<p>PROYECTO QUE REQUIERE ANTECEDENTES ESPECIALES PARA SU EJECUCIÓN. SI BIEN SE PRESENTA EN AREA URBANA, NO PRESENTA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A EMPRESA SANITARIA SI NO QUE A</p>

					<p>UNA APR, LO CUAL IMPOSIBILITA LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN, POR EL PAGO DEL TERRENO. SE EVALUAN LAS POSIBILIDADES AL RESPECTO, DEBIDO A LA CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL COMITÉ PARA DICHA COMPRA. SE EVALUA OFICIO A SEREMI DE VIVIENDA PARA QUE AUTORIZE EXCEPCIONALMENTE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, CON BASE AL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACION, LO CUAL SE LLEVARA A EFECTO DESPUÉS DE LA REUNIÓN COORDINADA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 01 DE JULIO, A LAS 11:15 DE LA MAÑANA, EN EL SECTOR DE CERRILLOS, CON EL SR. RENZO BERNARDELLO, DUEÑO DEL TERRENO UBICADO EN LA INTECEPCIÓN DE LA RUTA G-68 CON CAMINO A SAN JOAQUIN, QUIEN OFRECE VENDER DE 2 A 4 HÉCTAREAS. DIVHA REUNIÓN CONTARÁ CON LA PRESENCIA DE LOS PROFESIONALES TERRITORIALISTAS DE SERVIU.</p>
--	--	--	--	--	--

<p>I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI</p>	<p>SIN NOMBRE DEFINIDO</p>	<p>COMITÉ CAMINO REAL SECTOR CERRILLOS</p>	<p>40 FAMILIAS</p>	<p>PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS</p>	<p>PROYECTO QUE REQUIERE ANTECEDENTES ESPECIALES PARA SU EJECUCIÓN. SI BIEN SE PRESENTA EN AREA URBANA, NO PRESENTA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A EMPRESA SANITARIA SI NO QUE A UNA APR, LO CUAL IMPOSIBILITA LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN, POR EL PAGO DEL TERRENO. SE EVALUAN LAS POSIBILIDADES AL RESPECTO, DEBIDO A LA CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL COMITÉ PARA DICHA COMPRA. SE EVALUA OFICIO A SEREMI DE VIVIENDA PARA QUE AUTORIZE EXCEPCIONALMENTE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, CON BASE AL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACION, LO CUAL SE LLEVARA A EFECTO DESPUÉS DE LA REUNIÓN COORDINADA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 01 DE JULIO, A LAS 11:15 DE LA MAÑANA, EN EL SECTOR DE CERRILLOS, CON EL SR. RENZO BERNARDELLO, DUEÑO DEL TERRENO UBICADO EN LA INTECEPCIÓN DE LA RUTA G-68 CON CAMINO A SAN JOAQUIN, QUIEN OFRECE VENDER DE 2 A 4 HÉCTAREAS. DIVHA REUNIÓN CONTARÁ CON LA</p>
-------------------------------------	----------------------------	--	--------------------	---	---

					PRESENCIA DE LOS PROFESIONALES TERRITORIALISTAS DE SERVIU.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	ALEJANDRIA	COMITÉ ALEJANDRIA URBANO	60 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO EN PROCESO DE PREPARACION CON EMPRESA CONSTRUCTORA INTERESADA DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, ENCONTRANDOSE PENDIENTE LA ENTREGA DE OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROYECTO PARA EVALUAR SUS RESPECTIVAS FACTIBILIDADES. SE INFORMO POR PARTE DE LA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE QUE DICHA OFERTA SE ENTREGARA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS YA QUE SE EVALUA LA UTILIZACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA VIVIENDA.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	URBANIA	COMITÉ BIENESTAR FAMILIAR URBANO	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO	PROYECTO EN PREPARACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA EGIS, Y EN PROCESO DE VERIFICACION DE FACTIBILIDADES GENERALES DEL PROYECTO, PARA SER PRESENTADO EN SERVIU A PARTIR DEL MES DE JULIO. LOS DIAS MIÉRCOLES, SE ESTAN EFECTUANDO VISITAS EN TERRENO POR PARTE DEL EQUIPO TECNICO DE LA EGIS, EN COMPAÑÍA DEL TERRITORIALISTA DE SERVIU, SR. HERNAN VALENZUELA.

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	EL OLIVAR	COMITÉ EL OLIVAR - VILLA EL OLIVAR - VILLA EL SOL	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO	PROYECTO EN PREPARACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA EGIS, Y EN PROCESO DE VERIFICACION DE FACTIBILIDADES GENERALES DEL PROYECTO, PARA SER PRESENTADO EN SERVIU A PARTIR DEL MES DE JULIO. LOS DIAS MIÉRCOLES, SE ESTAN EFECTUANDO VISITAS EN TERRENO POR PARTE DEL EQUIPO TECNICO DE LA EGIS, EN COMPAÑÍA DEL TERRITORIALISTA DE SERVIU, SR. HERNAN VALENZUELA.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	EL CANELO	COMITÉ EL CANELO SECTOR RURAL DE PATAGUILLA	34 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN EN ZONAS RURALES	PROYECTO EN VERIFICACIÓN DE DOS INSTANCIAS RELEVANTES EN SU EJECUCIÓN: TOPOGRAFÍA Y MECÁNICA DE SUELOS, LOS CUALES SE DECLARARON DESIERTOS EN LA PRIMERA LICITACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS, HAYANDOSE EN PROCESO NUEVA LICITACIÓN DE ESTOS SERVICIOS. UNA VEZ VERIFICADOS DICHOS ASPECTOS SE PROCEDERA A LA PREPARACIÓN COMPLETA DEL PROYECTO EN SU FACTIBILIDAD TÉCNICA COMO TAL.

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	POSTULACION AÑO 2008		14 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA ADQUISICION DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS (USADAS)	<p>DE LAS 14 FAMILIAS PENDIENTES DEL AÑO 2008, 8 DE ELLAS SE ENCUENTRAN EN EVALUACIÓN EN SERVIU DESDE ABRIL Y MAYO DE ESTE AÑO, A LA ESPERA DE LAS RESPUESTAS Y OBSERVACIONES DE SERVIU.</p> <p>PENDIENTES 2 FAMILIAS POR TEMAS LEGALES, EN PROCESO DE RESOLUCIÓN POR EL EQUIPO JURÍDICO.</p> <p>NUEVAS FAMILIAS CON DOCUMENTACIÓN PREPARADA SERAN INGRESADAS DENTRO DEL MES DE JUNIO.</p>
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	POSTULACION AÑO 2009		11 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA ADQUISICION DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS (USADAS)	<p>FAMILIAS EN PROCESO DE TASACIÓN DE SUS VIVIENDAS POR PARTE DEL ARQUITECTO DE LA EGIS, Y DE REALIZACIÓN DE PROMESAS DE COMPRAVENTA Y ESTUDIOS DE TITULOS, POR PARTE DEL EQUIPO JURÍDICO DE LA EGIS.</p> <p>POSTULACION DE ESTAS FAMILIAS UNA VEZ PREPARADOS SUS DOCUMENTOS POR LOS PROFESIONALES RESPECTIVOS.</p>