

TABLA DE PROYECTOS SEMANA DEL 13 DE JULIO AL 24 DE JULIO, 2009

EGIS RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL COMITÉ Y SECTOR	NUMERO DE POSTULANTES	TIPO DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
CORPORACIÓN HABITACIONAL DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION	IGNACIO CARRERA PINTO I	COMITÉ VISTA ESPERANZA URBANO	123 FAMILIAS	FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO CON CALIFICACION DEFINITIVA. RESPECTO DEL PAGO DEL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN A LOS DUEÑOS DEL TERRENO, DURANTE ESTA SEMANA DEBE QUEDAR LISTA LA ORDEN DE PAGO, PARA EMITIRSE CHEQUE LA SEMANA SIGUIENTE DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE CAJA. LA INSTALACIÓN DE FAENA PARA EL INICIO DE LAS OBRAS DEBERIA INICIARSE A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE JULIO. LA NOMINA DE LAS 123 FAMILIAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA DISPONIBLE, CON CERTIFICACIÓN SERVIU.
CORPORACIÓN HABITACIONAL DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION	IGNACIO CARRERA PINTO II	COMITÉ NUEVO AMANECER URBANO	70 FAMILIAS	FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO CON CALIFICACION DEFINITIVA. RESPECTO DEL PAGO DEL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN A LOS DUEÑOS DEL TERRENO, DURANTE ESTA SEMANA DEBE QUEDAR LISTA LA ORDEN DE PAGO, PARA EMITIRSE CHEQUE LA SEMANA SIGUIENTE DE ACUERDO A LA

					DISPONIBILIDAD DE CAJA. LA INSTALACIÓN DE FAENA PARA EL INICIO DE LAS OBRAS DEBERIA INICIARSE A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE JULIO. LA NOMINA DE LAS 123 FAMILIAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRA DISPONIBLE, CON CERTIFICACIÓN SERVIU, SALVO POR EL INGRESO DE DOS NUEVOS REEMPLAZOS.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	ESPERANZA	COMITÉ ESFUERZO Y SUPERACIÓN SECTOR RURAL DE CERRILLOS	36 FAMILIAS	SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	EL DÍA MARTES 14 DE JULIO, A LAS 18 HORAS, EN LA ESCUELA DE CERRILLOS, SE REALIZO LA FIRMA DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN ENTRE LOS BENEFICIARIOS Y LA EMPRESA SOCIEDAD LAGO ATRAVESADO S.A. DICHS CONTRATOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN LA NOTARIA, PARA SER INGRESADOS EN SERVIU A MÁS TARDAR EL DÍA LUNES 27 DE JULIO. LAS OBRAS SE INICIARÁN TAMBIÉN EL DÍA LUNES 27 DE JULIO, YA QUE EL DÍA MARTES 21 DEL MISMO MES SE REALIZO EN SERVIU REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL ITO EN TERRENO PARA EL INICIO DE OBRAS.

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	LOS ACACIOS	COMITÉ LOS ACACIOS SECTOR RURAL DE EL AJIAL	10 FAMILIAS	SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	EL DÍA MARTES 14 DE JULIO, A LAS 18 HORAS, EN LA ESCUELA DE CERRILLOS, SE REALIZO LA FIRMA DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN ENTRE LOS BENEFICIARIOS Y LA EMPRESA SOCIEDAD LAGO ATRAVESADO S.A. DICHOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN LA NOTARIA, PARA SER INGRESADOS EN SERVIU A MÁS TARDAR EL DÍA LUNES 27 DE JULIO. LAS OBRAS SE INICIARÁN TAMBIÉN EL DÍA LUNES 27 DE JULIO, YA QUE EL DÍA MARTES 21 DEL MISMO MES SE REALIZO EN SERVIU REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL ITO EN TERRENO PARA EL INICIO DE OBRAS..
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI	SAN JOSE	COMITÉ SAN JOSE SECTOR RURAL DE LOLENCO	21 FAMILIAS	SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	EL DÍA MARTES 14 DE JULIO, A LAS 18 HORAS, EN LA ESCUELA DE CERRILLOS, SE REALIZO LA FIRMA DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN ENTRE LOS BENEFICIARIOS Y LA EMPRESA SOCIEDAD LAGO ATRAVESADO S.A. DICHOS CONTRATOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN LA NOTARIA, PARA SER INGRESADOS EN SERVIU A MÁS TARDAR EL DÍA LUNES 27 DE JULIO. LAS OBRAS SE INICIARÁN TAMBIÉN EL DÍA LUNES 27 DE JULIO, YA QUE EL DÍA

MARTES 21 DEL MISMO MES SE REALIZO EN SERVIU REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL ITO EN TERRENO PARA EL INICIO DE OBRAS..

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAUI

MEJOR VIVIR

COMITÉ MEJOR VIVIR VILLA LO PRADO

29 FAMILIAS

PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA

PROYECTO QUE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PLAN DE HABILITACIÓN SOCIAL, SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE APROBADO, A LA ESPERA DE LOS LLAMADOS DE SELECCIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. DURANTE LA ULTIMA SEMANA DEL MES DE JUNIO SE RECIBIO CORREO ELECTRÓNICO DE SERVIU EN EL CUAL SE INFORMABA QUE DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO NO SE REALIZARIAN LLAMADOS DE SELECCIÓN, QUEDANDO PENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. LA SELECCIÓN DEL PROYECTO QUE REALIZA EL MINISTERIO, DEPENDE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON LOS QUE SE CUENTEN.

I. MUNICIPALIDAD DE CURACA VI	SAN PEDRO	COMITÉ SAN PEDRO VILLA SAN PEDRO	47 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO QUE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PLAN DE HABILITACIÓN SOCIAL, SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE APROBADO, A LA ESPERA DE LOS LLAMADOS DE SELECCIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. DURANTE LA ULTIMA SEMANA DEL MES DE JUNIO SE RECIBIO CORREO ELECTRÓNICO DE SERVIU EN EL CUAL SE INFORMABA QUE DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO NO SE REALIZARIAN LLAMADOS DE SELECCIÓN, QUEDANDO PENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. LA SELECCIÓN DEL PROYECTO QUE REALIZA EL MINISTERIO, DEPENDE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON LOS QUE SE CUENTEN.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACA VI	CACIQUE CAROLANQUE	COMITÉ CACIQUE CAROLANQUE POBLACION CAROL URZUA, POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE Y VILLA SIDECO-ESPAÑA	59 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	PROYECTO QUE EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PLAN DE HABILITACIÓN SOCIAL, SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE APROBADO, A LA ESPERA DE LOS LLAMADOS DE SELECCIÓN QUE REALIZA EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. DURANTE LA ULTIMA SEMANA DEL MES DE

					<p>JUNIO SE RECIBIO CORREO ELECTRÓNICO DE SERVIU EN EL CUAL SE INFORMABA QUE DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO NO SE REALIZARIAN LLAMADOS DE SELECCIÓN, QUEDANDO PENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.</p> <p>LA SELECCIÓN DEL PROYECTO QUE REALIZA EL MINISTERIO, DEPENDE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CON LOS QUE SE CUENTEN.</p> <p>PROYECTO QUE REQUIERE LICITACIÓN PARA EJECUCION DE PROYECTOS INDIVIDUALES DE MEJORAMIENTO ELECTRICO, POR TRATARSE DE ESPECIALIDAD.</p>
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	QUEBRADA ONDA	COMITÉ QUEBRADA ONDA SECTOR RURAL DE QUEBRADA ONDA	10 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	<p>PROYECTO EN PROCESO DE REVISIÓN EN SERVIU. EQUIPO EGIS SE HAYA EN PROCESO DE SUBSANAR OBSERVACIONES PARA EL REINGRESO DEL PROYECTO. ENTRE LAS OBSERVACIONES MÁS CLARAS SE DETALLA LA NECESIDAD DE ADJUNTAR LOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN, EN TRÁMITES EN LA DOM, DETALLAR LOS PRESUPUESTOS DE CADA AMPLIACIÓN Y ADJUNTAR PROMESA DE CONSTRUCCIÓN CON UNA EMPRESA CONSTRUCTORA.</p>

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SANTA TERESA	COMITÉ SANTA TERESA POBLACION WILLIAMS REBOLLEDO II, POBLACION CAROL URZUA Y VILLA SIDECO - ESPAÑA	31 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN	PROYECTO EN PREPARACIÓN, EQUIPO TÉCNICO SE ENCUENTRA REALIZANDO VISITAS EN TERRENO DE FAMILIAS PENDIENTES QUE NO SE ENCONTRABAN EN SUS DOMICILIOS. ADEMÁS, 6 FAMILIAS PERTENECIENTES AL COMITÉ, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE SUS VIVIENDAS EN LA DOM. PROYECTO PARA SER POSTULADO AL MES DE AGOSTO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	LO ALVARADO	COMITÉ LO ALVARADO I SECTOR RURAL DE LO ALVARADO	14 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN	PROYECTO EN PREPARACIÓN, EQUIPO TECNICO REALIZARÁ VISITAS EN TERRENO A PARTIR DEL 27 DE JULIO. PRINCIPAL INCONVENIENTE DE EJECUCIÓN DE LAS VISITAS, ES LA POCA DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO. PROYECTO PARA INGRESO DE POSTULACIÓN EN EL MES DE AGOSTO. PENDIENTE POR PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	EL LUCERO	COMITÉ LO ALVARADO II SECTOR RURAL DE LO ALVARADO	14 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR	PROYECTO EN PREPARACIÓN, EQUIPO TECNICO REALIZARÁ VISITAS EN TERRENO A PARTIR DEL 27 DE JULIO. PRINCIPAL INCONVENIENTE DE

				TITULO II DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	EJECUCIÓN DE LAS VISITAS, ES LA POCA DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO. PROYECTO PARA INGRESO DE POSTULACIÓN EN EL MES DE AGOSTO. PENDIENTE POR PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	CURACAVI OESTE	COMITÉ CURACAVI OESTE FAMILIAS DISEMINADAS EN EL AREA URBANA DE LA COMUNA	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN STAND-BY, A LA ESPERA DE PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE, Y TERMINO DE CONVOCATORIA DE POSTULANTES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ VALLE DE CURACAVI SECTOR RURAL DE PATAGUILLA	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR SIN TITULO DE POSTULACION COMPLETAMENTE DEFINIDO AUN	SE PROGRAMO REUNIÓN CON LAS FAMILIAS PARA EL DÍA MARTES 21 DE JULIO, A LAS 18 HORAS, EN SEDE SOCIAL SANTA TERESITA DE PATAGUILLA, A FIN DE VERIFICAR NUEVOS ANTECEDENTES DEL FUTURO PROYECTO, LA CUAL POR RAZONES DE TIEMPO SE RECALENDARIZO PARA EL DÍA LUNES 27 DE JULIO, A LA MISMA HORA Y EN EL MISMO LUGAR.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ VILLA ESPAÑA	17 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR	PROYECTO EN PRIMERA INSTANCIA PREPARADO POR EL EQUIPO TÉCNICO DE LA EGIS, NO OBSTANTE, EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO LAS

				TITULO II DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	FAMILIAS HAN CAMBIADO SUS OPCIONES DE MEJORAMIENTO, POR LO QUE EL EQUIPO DEBE REESTUDIAR EL PROYECTO. NO EXISTE MAYOR COMPROMISO TANTO DE LA DIRECTIVA COMO DEL GRUPO EN GENERAL CON EL PROYECTO, POR LO QUE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN SE HAN DILATADO, PRIORIZANDO EL EQUIPO AQUELLOS PROYECTOS QUE SE BASAN EN EL REAL INTERES Y COMPROMISO DE SUS MIEMBROS. SIN NUEVOS ANTECEDENTES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ LAS AZUZENAS	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN STAND-BY, A LA ESPERA DE PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE, Y TERMINO DE CONVOCATORIA DE POSTULANTES. SIN NUEVOS ANTECEDENTES.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ VALLE VERDE	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN STAND-BY, A LA ESPERA DE PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE, Y TERMINO DE CONVOCATORIA DE POSTULANTES. SIN NUEVOS ANTECEDENTES.

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	RURALIA	COMITÉ AGRUPACION DE VIVIENDAS RURALES, DEL SECTOR PATAGUILLA, COMITÉ LA UNIDAD, DEL SECTOR RURAL DE POBLACION COLO, Y OTRAS FAMILIAS DISEMINADAS DE LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNA	77 FAMILIAS	PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	PROYECTO EN PROCESO TECNICO FINAL, CON LAS RESPECTIVAS SOLICITUDES DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN EN LA DOM. FAMILIAS PENDIENTES POR DERECHOS REAL DE USO, EN TRAMITACIÓN EN CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CASABLANCA. PROYECTO CON PROYECCIÓN DE INGRESO A SERVIU, PRIMERA SEMANA DE AGOSTO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	DEBE CONSTITUIRSE	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	CONJUNTO DE FAMILIAS INTERESADAS EN POSTULACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES RURALES, DE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, Y QUE DEBEN CONSTITUIRSE COMO COMITÉ, CON LOS CUALES SE INICIARÁ PROCESO DE TRABAJO, UNA VEZ INGRESADA LA POSTULACION DEL PROYECTO RURALIA.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	VALLE DE LOS SUEÑOS	COMITÉ MILAGROS URBANO	114 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA	PROYECTO EN PREPARACIÓN FINAL, PARA SER INGRESADO A SERVIU A LA BREVEDAD, UNA VEZ OTORGADA LA

				CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DESDE LA DOM, Y REALIZADO EL INGRESO TOTAL DE LAS FAMILIAS Y DEL PROYECTO AL SISTEMA RUKAN DE SERVIU.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	VALLE DE LOS SUEÑOS	COMITÉ PIEDRA AZUL URBANO	113 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO EN PREPARACIÓN FINAL, PARA SER INGRESADO A SERVIU A LA BREVEDAD, UNA VEZ OTORGADA LA APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DESDE LA DOM, Y REALIZADO EL INGRESO TOTAL DE LAS FAMILIAS Y DEL PROYECTO AL SISTEMA RUKAN DE SERVIU.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO PROYECTO CUARTA ETAPA	DEBE CONSTITUIRSE	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO A PREPARARSE COMO CUARTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN UN CONJUNTO HABITACIONAL. DEMANDA DE POSTULACIÓN ABIERTA, CON UN NÚMERO APROXIMADO A LA FECHA DE 170 FAMILIAS INTERESADAS. EXISTE A LA FECHA, PROMESA DE COMPRAVENTA A TRAVÉS DE INMOVILIARIA TRANSTERRA, DEL TERRENO DE LA FAMILIA CERDA. NO OBSTANTE, SE ENCUENTRA EN TRAMITACIÓN LA FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE PARA DICHO TERRENO.

					PROYECTO QUE SE INICIARA PROCESO DE TRABAJO UNA VEZ QUE EL PROYECTO VALLE DE LOS SUEÑOS SEA INGRESADO EN SERVIU.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ LAURA VICUÑA SECTOR CERRILLOS	40 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO QUE REQUIERE ANTECEDENTES ESPECIALES PARA SU EJECUCIÓN. SI BIEN SE PRESENTA EN AREA URBANA, NO PRESENTA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A EMPRESA SANITARIA SI NO QUE A UNA APR, LO CUAL IMPOSIBILITA LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN, POR EL PAGO DEL TERRENO. SE EVALUAN LAS POSIBILIDADES AL RESPECTO, DEBIDO A LA CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL COMITÉ PARA DICHA COMPRA. SE EVALUA OFICIO A SEREMI DE VIVIENDA PARA QUE AUTORIZE EXCEPCIONALMENTE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, CON BASE AL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACION. EN PARALELO, SE HAYA EN VERIFICACIÓN LA ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA DICHO PROYECTO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ CAMINO REAL SECTOR CERRILLOS	40 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA	PROYECTO QUE REQUIERE ANTECEDENTES ESPECIALES PARA SU EJECUCIÓN. SI BIEN SE PRESENTA

				CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	EN AREA URBANA, NO PRESENTA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A EMPRESA SANITARIA SI NO QUE A UNA APR, LO CUAL IMPOSIBILITA LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN, POR EL PAGO DEL TERRENO. SE EVALUAN LAS POSIBILIDADES AL RESPECTO, DEBIDO A LA CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL COMITÉ PARA DICHA COMPRA. SE EVALUA OFICIO A SEREMI DE VIVIENDA PARA QUE AUTORIZE EXCEPCIONALMENTE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, CON BASE AL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACION. EN PARALELO, SE HAYA EN VERIFICACIÓN LA ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA DICHO PROYECTO.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	ALEJANDRIA	COMITÉ ALEJANDRIA URBANO	60 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO EN PROCESO DE PREPARACIÓN CON EMPRESA CONSTRUCTORA INTERESADA DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, ENCONTRANDOSE PENDIENTE LA ENTREGA DE OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROYECTO PARA EVALUAR SUS RESPECTIVAS FACTIBILIDADES. DIRECTIVA DEL COMITÉ OTORGO

					NOMINA OFICIAL DE POSTULANTES, CON SUS RESPECTIVOS ANTECEDENTES, LOS CUALES SE HAYAN EN PROCESO DE REVISIÓN.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	URBANIA	COMITÉ BIENESTAR FAMILIAR URBANO	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO	PROYECTO EN PREPARACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA EGIS, Y EN PROCESO DE VERIFICACION DE FACTIBILIDADES GENERALES DEL PROYECTO. LOS DIAS JUEVES, SE ESTAN EFECTUANDO VISITAS EN TERRENO POR PARTE DEL EQUIPO TECNICO DE LA EGIS, EN COMPAÑÍA DEL TERRITORIALISTA DE SERVIU, SR. HERNAN VALENZUELA.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	EL OLIVAR	COMITÉ EL OLIVAR VILLA EL OLIVAR - VILLA EL SOL	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO	PROYECTO EN PREPARACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA EGIS, Y EN PROCESO DE VERIFICACION DE FACTIBILIDADES GENERALES DEL PROYECTO. LOS DIAS JUEVES, SE ESTAN EFECTUANDO VISITAS EN TERRENO POR PARTE DEL EQUIPO TECNICO DE LA EGIS, EN COMPAÑÍA DEL TERRITORIALISTA DE SERVIU, SR. HERNAN VALENZUELA. SE COORDINO REUNIÓN CON EL GRUPO PARA EL DÍA JUEVES 06 DE AGOSTO A LAS 18 HORAS, EN LA SEDE DE LA DEFENSA CIVIL.

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	EL CANELO	COMITÉ EL CANELO SECTOR RURAL DE PATAGUILLA	34 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN EN ZONAS RURALES	PROYECTO EN VERIFICACIÓN DE DOS INSTANCIAS RELEVANTES EN SU EJECUCIÓN: TOPOGRAFÍA Y MECÁNICA DE SUELOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. UNA VEZ VERIFICADOS DICHOS ASPECTOS SE PROCEDERA A LA PREPARACIÓN COMPLETA DEL PROYECTO EN SU FACTIBILIDAD TÉCNICA COMO TAL.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	POSTULACION AÑO 2008		14 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS (USADAS)	DE LAS 14 FAMILIAS PENDIENTES DEL AÑO 2008, 8 DE ELLAS SE ENCUENTRAN EN EVALUACIÓN EN SERVIU DESDE ABRIL Y MAYO DE ESTE AÑO, A LA ESPERA DE LAS RESPUESTAS Y OBSERVACIONES DE SERVIU. FAMILIAS PENDIENTES CON DOCUMENTACIÓN FINIQUITADA A LA ESPERA DE PODER SER INGRESADAS A SERVIU, UNA VEZ QUE EXISTAN NUEVOS LLAMADOS DE POSTULACIÓN.
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	POSTULACION AÑO 2009		11 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA	FAMILIAS EN PROCESO DE TASACIÓN DE SUS VIVIENDAS POR PARTE DEL ARQUITECTO DE LA EGIS,

				ADQUISICION DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS (USADAS)	Y DE REALIZACIÓN DE PROMESAS DE COMPRAVENTA Y ESTUDIOS DE TITULOS, POR PARTE DEL EQUIPO JURÍDICO DE LA EGIS. POSTULACION DE ESTAS FAMILIAS SERÁ REALIZADA SÓLO CUANDO EXISTAN NUEVOS LLAMADOS A POSTULACIÓN POR PARTE DEL SERVIU.
--	--	--	--	---	---