

TABLA DE PROYECTOS

RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL COMITÉ Y SECTOR	NUMERO DE POSTULANTES	TIPO DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
<p>CONSTRUCCIÓN REGIONAL DE LA MILENA DE LA CONSTRUCCION</p>	<p>IGNACIO CARRERA PINTO I</p>	<p>COMITÉ VISTA ESPERANZA URBANO</p>	<p>123 FAMILIAS</p>	<p>FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS</p>	<p>PROYECTO CON CALIFICACION CONDICIONADA. EN REUNIÓN SOSTENIDA CON DIRECTOR DE SERVIU EL DÍA MIERCOLES 10 DE JUNIO, SE ESTABLECIO PLAZO DE 20 DIAS PARA QUE LA EGIS RESPONSABLE, SUBSANARA OBSERVACIONES EN LOS PRESUPUESTOS DEL PROYECTO, SITUACION QUE SE ENCUENTRA DIFICULTANDO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. DE TRES EMPRESAS INTERESADAS, A LA FECHA SÓLO LA EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO, SE HAYA EN PROCESO DE NUEVA EVALUACION DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO, YA QUE SERVIU COMO TAL NO OTORGARA APORTES ADICIONALES PARA ESTE PROYECTO. PENDIENTE AÚN PAGO DEL TERRENO MEDIANTE SUBSIDIO A LA LOCALIZACIÓN, POR LO QUE PROPIETARIOS SE HAYAN EN PROCESO DE DEMANDA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS CONTEMPLADOS PARA EL PAGO</p>

<p>RACIÓN ONAL DE LA ELENA DE LA UCCION</p>	<p>IGNACIO CARRERA PINTO II</p>	<p>COMITÉ NUEVO AMANECER URBANO</p>	<p>70 FAMILIAS</p>	<p>FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS</p>	<p>RESPECTIVO. PROYECTO CON CALIFICACION CONDICIONADA. EN REUNIÓN SOSTENIDA CON DIRECTOR DE SERVIU EL DÍA MIERCOLES 10 DE JUNIO, SE ESTABLECIO PLAZO DE 20 DIAS PARA QUE LA EGIS RESPONSABLE, SUBSANARA OBSERVACIONES EN LOS PRESUPUESTOS DEL PROYECTO, SITUACION QUE SE ENCUENTRA DIFICULTANDO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. DE TRES EMPRESAS INTERESADAS, A LA FECHA SÓLO LA EMPRESA CONSTRUCTORA SIGRO, SE HAYA EN PROCESO DE NUEVA EVALUACION DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO, YA QUE SERVIU COMO TAL NO OTORGARA APORTES ADICIONALES PARA ESTE PROYECTO. PENDIENTE AÚN PAGO DEL TERRENO MEDIANTE SUBSIDIO A LA LOCALIZACIÓN, POR LO QUE PROPIETARIOS SE HAYAN EN PROCESO DE DEMANDA POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS CONTEMPLADOS PARA EL PAGO RESPECTIVO.</p>
---	-------------------------------------	---	--------------------	--	---

<p>ALIDAD DE CAVI</p>	<p>ESPERANZA</p>	<p>COMITÉ ESFUERZO Y SUPERACIÓN SECTOR RURAL DE CERRILLOS</p>	<p>36 FAMILIAS</p>	<p>SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL</p>	<p>PROYECTO ADJUDICADO POR LA EGIS EN DICIEMBRE, 2008. SE HAYA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE EMPRESA CONSTRUCTORA PARA DAR EJECUCIÓN A LAS OBRAS. FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS DE LA LICITACIÓN EL LUNES 22 DE JUNIO A LAS 12 HORAS EN EL SALON MUNICIPAL. RECONOCIMIENTO DE A LO MENOS SEIS EMPRESAS CONSTRUCTORAS INTERESADAS. PROYECTO QUE REQUIERE, ADEMÁS, LICITACIÓN PARA EJECUCION DE PROYECTOS INDIVIDUALES ELECTRICOS, POR TRATARSE DE ESPECIALIDAD.</p>
<p>ALIDAD DE CAVI</p>	<p>LOS ACACIOS</p>	<p>COMITÉ LOS ACACIOS SECTOR RURAL DE EL AJIAL</p>	<p>10 FAMILIAS</p>	<p>SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL</p>	<p>PROYECTO ADJUDICADO POR LA EGIS EN DICIEMBRE, 2008. SE HAYA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE EMPRESA CONSTRUCTORA PARA DAR EJECUCIÓN A LAS OBRAS. FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS DE LA LICITACIÓN EL LUNES 22 DE JUNIO A LAS 12 HORAS EN EL SALON MUNICIPAL. RECONOCIMIENTO DE A LO MENOS SEIS EMPRESAS CONSTRUCTORAS INTERESADAS. PROYECTO QUE REQUIERE, ADEMÁS, LICITACIÓN PARA EJECUCION DE PROYECTOS INDIVIDUALES</p>

					ELECTRICOS, POR TRATARSE DE ESPECIALIDAD.
ALIDAD DE CAVI	SAN JOSE	COMITÉ SAN JOSE SECTOR RURAL DE LOLENCO	21 FAMILIAS	SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	<p>PROYECTO ADJUDICADO POR LA EGIS EN DICIEMBRE, 2008. SE HAYA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE EMPRESA CONSTRUCTORA PARA DAR EJECUCIÓN A LAS OBRAS. FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS DE LA LICITACIÓN EL LUNES 22 DE JUNIO A LAS 12 HORAS EN EL SALON MUNICIPAL.</p> <p>RECONOCIMIENTO DE A LO MENOS SEIS EMPRESAS CONSTRUCTORAS INTERESADAS.</p> <p>PROYECTO QUE REQUIERE, ADEMÁS, LICITACIÓN PARA EJECUCION DE PROYECTOS INDIVIDUALES ELECTRICOS, POR TRATARSE DE ESPECIALIDAD.</p>

ALIDAD DE CAVI	MEJOR VIVIR	COMITÉ MEJOR VIVIR VILLA LO PRADO	29 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN PROCESO DE REVISIÓN EN SERVIU, DESDE FEBRERO DE ESTE AÑO, A ESPERA DE APROBACIÓN DEFINITIVA. PERMISOS DE EDIFICACION YA OTORGADOS POR DOM.
ALIDAD DE CAVI	SAN PEDRO	COMITÉ SAN PEDRO VILLA SAN PEDRO	47 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN PROCESO DE REVISIÓN EN SERVIU, DESDE MAYO DE ESTE AÑO, A ESPERA DE APROBACIÓN DEFINITIVA. PERMISOS DE EDIFICACION YA OTORGADOS POR DOM.
ALIDAD DE CAVI	CACIQUE CAROLANQUE	COMITÉ CACIQUE CAROLANQUE POBLACION CAROL URZUA, POBLACION 11 DE SEPTIEMBRE Y VILLA SIDECO- ESPAÑA	59 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN PROCESO DE REVISIÓN EN SERVIU, DESDE ABRIL DE ESTE AÑO, A ESPERA DE APROBACIÓN DEFINITIVA. PERMISOS DE EDIFICACION YA OTORGADOS POR DOM. PROYECTO QUE REQUIERE LICITACIÓN PARA EJECUCION DE PROYECTOS INDIVIDUALES DE MEJORAMIENTO ELECTRICO, POR TRATARSE DE ESPECIALIDAD.

ALIDAD DE CAVI	QUEBRADA ONDA	COMITÉ QUEBRADA ONDA SECTOR RURAL DE QUEBRADA ONDA	10 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN PROCESO DE REVISIÓN EN SERVIU, DESDE JUNIO DE ESTE AÑO, A ESPERA DE APROBACIÓN DEFINITIVA. PERMISOS DE EDIFICACION EN PREPARACION POR PARTE DEL EQUIPO TECNICO DE LA EGIS.
ALIDAD DE CAVI	SANTA TERESA	COMITÉ SANTA TERESA POBLACION WILLIAMS REBOLLEDO II, POBLACION CAROL URZUA Y VILLA SIDEKO - ESPAÑA	31 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN	PROYECTO EN PREPARACION, EQUIPO TÉCNICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VISITAS EN TERRENO A EFECTUARSE DURANTE ESTE MES DE JUNIO. PROYECTO PARA SER POSTULADO AL MES DE JULIO.
ALIDAD DE CAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ LO ALVARADO I SECTOR RURAL DE LO ALVARADO	14 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN	PROYECTO EN PREPARACION, EQUIPO TECNICO DEBE EFECTUAR VISITAS EN TERRENO EN EL MES DE JULIO, PARA INGRESO DE POSTULACIÓN EN EL MES DE AGOSTO. PENDIENTE POR PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE.

ALIDAD DE CAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ LO ALVARADO II SECTOR RURAL DE LO ALVARADO	14 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN PREPARACION, EQUIPO TECNICO DEBE EFECTUAR VISITAS EN TERRENO EN EL MES DE JULIO, PARA INGRESO DE POSTULACIÓN EN EL MES DE AGOSTO. PENDIENTE POR PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE.
ALIDAD DE CAVI	CURACAVI OESTE	COMITÉ CURACAVI OESTE FAMILIAS DISEMINADAS EN EL AREA URBANA DE LA COMUNA	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN STAND-BY, A LA ESPERA DE PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE, Y TERMINO DE CONVOCATORIA DE POSTULANTES.
ALIDAD DE CAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ VALLE DE CURACAVI SECTOR RURAL DE PATAGUILLA	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR SIN TITULO DE POSTULACION COMPLETAMENTE DEFINIDO AUN	PRIMERA REUNIÓN REALIZADA EN EL MES DE ABRIL, EN DONDE FAMILIAS VERIFICARAN SUS POSIBILIDADES DE POSTULACIÓN EN CUANTO A LAS NECESIDADES DE CADA UNA, SEA DE AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO, Y VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE POSTULACIÓN DE CADA UNO. FAMILIAS DEBEN REALIZAR PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS.

ALIDAD DE CAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ VILLA ESPAÑA	17 FAMILIAS	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO II DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PROYECTO EN PRIMERA INSTANCIA PREPARADO POR EL EQUIPO TÉCNICO DE LA EGIS, NO OBSTANTE, EN EL TRANCURSO DEL TIEMPO LAS FAMILIAS HAN CAMBIADO SUS OPCIONES DE MEJORAMIENTO, POR LO QUE EL EQUIPO DEBE REESTUDIAR EL PROYECTO. NO EXISTE MAYOR COMPROMISO TANTO DE LA DIRECTIVA COMO DEL GRUPO EN GENERAL CON EL PROYECTO, POR LO QUE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN SE HAN DILATADO, PRIORIZANDO EL EQUIPO AQUELLOS PROYECTOS QUE SE BASAN EN EL REAL INTERES Y COMPROMISO DE SUS MIEMBROS.
ALIDAD DE CAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ LAS AZUZENAS	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN STAND-BY, A LA ESPERA DE PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE, Y TERMINO DE CONVOCATORIA DE POSTULANTES.
ALIDAD DE CAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	COMITÉ VALLE VERDE	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR TITULO III DE AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA	PROYECTO EN STAND-BY, A LA ESPERA DE PROCESO DE REGULARIZACIONES DE VIVIENDAS EN TRÁMITE, Y TERMINO DE CONVOCATORIA DE POSTULANTES.

ALIDAD DE CAVI	RURALIA	COMITÉ AGRUPACION DE VIVIENDAS RURALES, DEL SECTOR PATAGUILLA, COMITÉ LA UNIDAD, DEL SECTOR RURAL DE POBLACION COLO, Y OTRAS FAMILIAS DISEMINADAS DE LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNA	77 FAMILIAS	PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	PROYECTO EN PREPARACIÓN FINAL, A LA ESPERA DE INSCRIPCION EN CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE DERECHOS REAL DE USO DE FAMILIAS POSTULANTES Y DE LA PREPARACIÓN DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN RESPECTIVOS. PROYECTO A POSTULARSE A FINES DEL MES DE JUNIO. PROYECTO QUE REQUIERE, ADEMÁS, LICITACIÓN PARA EJECUCION DE PROYECTOS INDIVIDUALES ELECTRICOS, POR TRATARSE DE ESPECIALIDAD.
ALIDAD DE CAVI	SIN NOMBRE DEFINIDO	DEBE CONSTITUIRSE	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL	CONJUNTO DE FAMILIAS INTERESADAS EN POSTULACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES RURALES, DE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, Y QUE DEBEN CONSTITUIRSE COMO COMITÉ, CON LOS CUALES SE INICIARÁ PROCESO DE TRABAJO A PARTIR DEL MES DE JULIO, UNA VEZ INGRESADA LA POSTULACION DEL PROYECTO RURALIA.

<p>ALIDAD DE CAVI</p>	<p>VALLE DE LOS SUEÑOS</p>	<p>COMITÉ MILAGROS URBANO</p>	<p>114 FAMILIAS</p>	<p>PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS</p>	<p>PROYECTO EN PREPARACIÓN FINAL, PARA SER INGRESADO A SERVIU EN UN TIEMPO NO SUPERIOR A 3 SEMANAS, ELLO UNA VEZ FINIQUITADO EL PROCESO DE LICITACION DE LOS SERVICIOS POR PLANIFICACION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO, Y DE LA REVISION DEL MISMO POR LA DOM PARA EL OTORGAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO. ANTECEDENTES FAMILIARES Y TÉCNICOS YA REVISADOS Y RECHEQUEADOS POR EL EQUIPO PROFESIONAL DE LA EGIS. PROMESA DE COMPRAVENTA DEL TERRENO FIRMADAS, Y EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS ANTE NOTARIO.</p>
<p>ALIDAD DE CAVI</p>	<p>VALLE DE LOS SUEÑOS</p>	<p>COMITÉ PIEDRA AZUL URBANO</p>	<p>113 FAMILIAS</p>	<p>PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS</p>	<p>PROYECTO EN PREPARACIÓN FINAL, PARA SER INGRESADO A SERVIU EN UN TIEMPO NO SUPERIOR A 3 SEMANAS, ELLO UNA VEZ FINIQUITADO EL PROCESO DE LICITACION DE LOS SERVICIOS POR PLANIFICACION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO, Y DE LA REVISION DEL MISMO POR LA DOM PARA EL OTORGAMIENTO DE LA APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO.</p>

					<p>ANTECEDENTES FAMILIARES Y TÉCNICOS YA REVISADOS Y RECHEQUEADOS POR EL EQUIPO PROFESIONAL DE LA EGIS.</p> <p>PROMESA DE COMPRAVENTA DEL TERRENO FIRMADAS, Y EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS ANTE NOTARIO.</p>
<p>ALIDAD DE CAVI</p>	<p>SIN NOMBRE DEFINIDO PROYECTO CUARTA ETAPA</p>	<p>DEBE CONSTITUIRSE</p>	<p>SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN</p>	<p>PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS</p>	<p>PROYECTO A PREPARARSE COMO CUARTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN UN CONJUNTO HABITACIONAL. DEMANDA DE POSTULACIÓN ABIERTA, CON UN NÚMERO APROXIMADO A LA FECHA DE 150 FAMILIAS INTERESADAS. SE HAYA EN GESTIÓN PROMESAS DE COMPRAVENTA A TRAVÉS DE INMOVILIARIA TRANSTERRA, DEL TERRENO DE LA FAMILIA CERDA. PROYECTO QUE SE INICIARA PROCESO DE TRABAJO UNA VEZ QUE EL PROYECTO VALLE DE LOS SUEÑOS SEA INGRESADO EN SERVIU.</p>
<p>ALIDAD DE CAVI</p>	<p>SIN NOMBRE DEFINIDO</p>	<p>COMITÉ LAURA VICUÑA SECTOR CERRILLOS</p>	<p>40 FAMILIAS</p>	<p>PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS</p>	<p>PROYECTO QUE REQUIERE ANTECEDENTES ESPECIALES PARA SU EJECUCIÓN. SI BIEN SE PRESENTA EN AREA URBANA, NO PRESENTA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A EMPRESA SANITARIA SI NO QUE A</p>

					<p>UNA APR, LO CUAL IMPOSIBILITA LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN, POR EL PAGO DEL TERRENO. SE EVALUAN LAS POSIBILIDADES AL RESPECTO, DEBIDO A LA CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL COMITÉ PARA DICHA COMPRA. SE EVALUA OFICIO A SEREMI DE VIVIENDA PARA QUE AUTORIZE EXCEPCIONALMENTE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, CON BASE AL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACION.</p>
<p>ALIDAD DE CAVI</p>	<p>SIN NOMBRE DEFINIDO</p>	<p>COMITÉ CAMINO REAL SECTOR CERRILLOS</p>	<p>40 FAMILIAS</p>	<p>PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS</p>	<p>PROYECTO QUE REQUIERE ANTECEDENTES ESPECIALES PARA SU EJECUCIÓN. SI BIEN SE PRESENTA EN AREA URBANA, NO PRESENTA AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A EMPRESA SANITARIA SI NO QUE A UNA APR, LO CUAL IMPOSIBILITA LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACIÓN, POR EL PAGO DEL TERRENO. SE EVALUAN LAS POSIBILIDADES AL RESPECTO, DEBIDO A LA CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL COMITÉ PARA DICHA COMPRA. SE EVALUA OFICIO A SEREMI DE VIVIENDA PARA QUE AUTORIZE EXCEPCIONALMENTE LA EJECUCIÓN</p>

					DE ESTE PROYECTO, CON BASE AL SUBSIDIO DIFERENCIADO A LA LOCALIZACION.
ALIDAD DE CAVI	ALEJANDRIA	COMITÉ ALEJANDRIA URBANO	60 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS	PROYECTO EN PROCESO DE PREPARACION CON EMPRESA CONSTRUCTORA INTERESADA DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, QUIENES EN UNA SEMANA ENTREGARAN OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROYECTO PARA EVALUAR SUS RESPECTIVAS FACTIBILIDADES.
ALIDAD DE CAVI	URBANIA	COMITÉ BIENESTAR FAMILIAR URBANO	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO	PROYECTO EN PREPARACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA EGIS, Y EN PROCESO DE VERIFICACION DE FACTIBILIDADES GENERALES DEL PROYECTO, PARA SER PRESENTADO EN SERVIU A PARTIR DEL MES DE JULIO.
ALIDAD DE CAVI	EL OLIVAR	COMITÉ EL OLIVAR VILLA EL OLIVAR - VILLA EL SOL	SIN NUMERO DE FAMILIAS DETERMINADO AÚN	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO	PROYECTO EN PREPARACIÓN POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA EGIS, Y EN PROCESO DE VERIFICACION DE FACTIBILIDADES GENERALES DEL PROYECTO, PARA SER PRESENTADO EN SERVIU A PARTIR DEL MES DE JULIO.

<p>PALIDAD DE ACAVI</p>	<p>EL CANELO</p>	<p>COMITÉ EL CANELO SECTOR RURAL DE PATAGUILLA</p>	<p>34 FAMILIAS</p>	<p>PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN EN ZONAS RURALES</p>	<p>PROYECTO EN VERIFICACION DE DOS INSTANCIAS RELEVANTES EN SU EJECUCIÓN: TOPOGRAFÍA Y MECANICA DE SUELOS, LOS CUALES SE HAYAN CON ADJUDICACIÓN LISTA TRAS PROCESO DE LICITACIÓN. UNA VEZ VERIFICADOS DICHOS ASPECTOS SE PROCEDERA A LA PREPARACIÓN COMPLETA DEL PROYECTO EN SU FACTIBILIDAD TÉCNICA COMO TAL.</p>
<p>PALIDAD DE ACAVI</p>	<p>POSTULACION AÑO 2008</p>		<p>14 FAMILIAS</p>	<p>PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA ADQUISICION DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS (USADAS)</p>	<p>DE LAS 14 FAMILIAS PENDIENTES DEL AÑO 2008, 8 DE ELLAS SE ENCUENTRAN EN EVALUACION EN SERVIU DESDE ABRIL Y MAYO DE ESTE AÑO, A LA ESPERA DE LAS RESPUESTAS Y OBSERVACIONES DE SERVIU. PENDIENTES 6 FAMILIAS POR TEMAS LEGALES, EN PROCESO DE RESOLUCIÓN. NUEVAS FAMILIAS CON DOCUMENTACION PREPARADA SERAN INGRESADAS DENTRO DEL MES DE JUNIO.</p>

CALIDAD DE CAVI	POSTULACION AÑO 2009		11 FAMILIAS	PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA ADQUISICION DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS (USADAS)	FAMILIAS EN PROCESO DE TASACIÓN DE SUS VIVIENDAS POR PARTE DEL ARQUITECTO DE LA EGIS, Y DE REALIZACIÓN DE PROMESAS DE COMPRVENTA Y ESTUDIOS DE TITULOS, POR PARTE DEL EQUIPO JURIDICO DE LA EGIS. POSTULACION DE ESTAS FAMILIAS UNA VEZ PREPARADOS SUS DOCUMENTOS POR LOS PROFESIONALES RESPECTIVOS.
--------------------	-------------------------	--	-------------	--	--